

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	96.7	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成27年度において、小中学校の耐震が必要な校舎についての耐震補強工事については終了した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

東小学校、津田小学校及び第三中学校校舎のトイレ改修工事については、計画通り完了した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、本市教育委員会事務局にて事後評価を実施し、評価結果については、ホームページで公開する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本計画期間における事業については、計画どおりに進めることができ、一定成果を得たものとする。今後も、教育環境の質的向上をはかるとともに、施設の老朽化に伴う改修や、防災機能強化の取組みを行っていきたい。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 貝塚市公立学校等施設整備計画

都道府県名	大阪府
市町村名	貝塚市

2 計画作成主体 貝塚市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月25日				
東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年12月25日				
東小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年12月25日				
津田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月4日				
津田小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年11月4日				
津田小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年11月4日				
葛城小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月30日				
葛城小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年10月30日				
第二中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月25日				
第二中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年11月25日				
第三中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日				
第三中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年11月30日				
第三中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年11月30日				
第四中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年3月30日				
津田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年12月1日		追加	平成28年2月17日	