

人がつどい 未来輝く  
安全・安心な庁舎



# 新庁舎News!

新庁舎整備状況について、毎月掲載していきます

問合せ先 総務課 ☎072-433-7073



イメージ図

市では、令和2年9月から新庁舎建設にかかる準備工事を行っています。今後、令和4年3月の工事終了、5月の供用開始に向け工事を進めていきます。  
工事期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。詳しくは、ホームページをご覧ください。



ホームページQRコード

## 仮設駐車場を整備

本庁舎および別館前に、仮設駐車場が完成しました。北側に64台、東側に17台、計81台分を整備しました。




## 11月の準備工事

- 11月から本庁舎裏側の準備工事に着手します。主な工事内容は以下のとおりです。
- 本庁舎裏駐車場の防災倉庫、駐輪場などを撤去する工事を行います。
- 分室(都市計画課、まちづくり課)の解体工事を行います。
- 工事車両の進入路を確保するため、市道鳥羽畠中線からコスモシアター前の通路の樹木、ベンチなどの撤去工事を行います。

## 新庁舎を中心に行政機関が集積


新庁舎建設後、別館に子ども家庭センターが、市民福祉センター跡地に貝塚警察署が移転する予定であり、新庁舎を中心に本市の新たなシビックコア(\*)を形成します。各行政機関間での連携が高められ、市民サービスのより一層の向上を図ります。

\*シビックコア：新庁舎を中心に行政機関が集積したエリア



- ### 来庁されるかたへ
- 11月からは本庁舎裏駐車場が利用できなくなります。本庁舎前の仮設駐車場をご利用ください。
  - 仮設駐車場へは、市道脇浜石才線から入ってください。北側駐車場内は一方通行でお願いします。
  - 本庁舎および別館へは正面玄関をご利用ください。本庁舎裏駐車場側の出入口は利用できません。
  - 本庁舎正面玄関前通路への駐車はご遠慮ください。

- ### 都市計画課、まちづくり課は第2別館へ
- 分室の解体に伴い、11月から都市計画課、まちづくり課は第2別館2階で業務を行っています。



## 今後のスケジュール

年	令和2		令和3										令和4										令和5																
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5								
事業スケジュール		完了	準備完了																																				
			工事着手																																				
工程	設計期間		新築工事期間										引越	解体工事・外構整備期間										維持管理運営業務(令和29年3月末終了)															